

Eindrapportage Noordeinde Noorderbrink



Projectgegevens	
Datum eindrapportage	27-03-2019
Projectleider	Martijn Langbroek
Ambtelijk opdrachtgever	Frans Pieter Witteveen
Bestuurlijk opdrachtgever	Bob Bergkamp
Projectnummer	C.07
Startdatum	1997
Einddatum	2019
Zaaknummer	1000677, 1002820

Eindrapportage besproken met ambtelijk opdrachtgever	
Datum	29 maart 2019
Besluit	Akkoord

Eerdere besluiten

Datum	Besluit	Zaaknummer

Besluit PMT

Gevraagd besluit PMT
Besproken in PMT
Beslissing: Kies een item. naar college van B&W (en raad): ☐ Ja ☐ Nee

Acties naar aanleiding van PMT:

Besluit college van B&W (en raad)

Advies PMT aan college van B&W (en raad)				
<table border="1"> <tr> <td>Besproken in B&W-vergadering: Datum</td> <td>Zaaknummer:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Beslissing:</td> </tr> </table>	Besproken in B&W-vergadering: Datum	Zaaknummer:	Beslissing:	
Besproken in B&W-vergadering: Datum	Zaaknummer:			
Beslissing:				
<table border="1"> <tr> <td>Besproken in raadsvergadering: Datum</td> <td>Zaaknummer:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Beslissing:</td> </tr> </table>	Besproken in raadsvergadering: Datum	Zaaknummer:	Beslissing:	
Besproken in raadsvergadering: Datum	Zaaknummer:			
Beslissing:				

1. Gerealiseerd projectresultaat

1.1 Algemeen

Aangeven wat het beoogde resultaat was aan het begin van het project en wat is gerealiseerd.

Beoogd resultaat	Status (stand per Q1 2019)
1. Verkoop bouwkavels voor de bouw van 2 vrijstaande woningen	De bouwkavels zijn verkocht

1.2 Conclusie

Is het projectresultaat behaald?

Ja het projectresultaat is behaald en het project kan worden gesloten.

2. Beheeraspecten

G / O / R: Groen, Oranje, Rood (stoplichten model)

Kwaliteit	Status	Toelichting (bij G/O/R) Beheersmaatregelen (bij O/R)
Kwaliteit van het project		
Hoe verhoudt de kwaliteit van het resultaat zich t.o.v. het projectplan?	G	
Kwaliteit van de projectorganisatie		
Hoe verhoudt de kwaliteit van de projectorganisatie zich t.o.v. het projectplan?	G	
Kwaliteit van de communicatie		
Hoe verhoudt de kwaliteit van de communicatie zich t.o.v. het projectplan?	G	

Tijd	Status	Toelichting (bij G/O/R) Beheersmaatregelen (bij O/R)
Planning tijd en capaciteit		
Hoe verhoudt de duur van het project (en de bestede capaciteit) zich t.o.v. het projectplan?	G	Project is volgens planning verlopen en kan per 31-12-2018 gesloten worden.

Geld	Status	Toelichting (bij G/O/R) Beheersmaatregelen (bij O/R)
Planning tijd en capaciteit		
Hoe verhoudt het bestede budget zich t.o.v. de begroting uit het projectplan?	G	Begroet budget 2018: € 30.692,- Besteed budget 2018: € 8.052,- Verklaring verschil: Laatste werkzaamheden 2018 betrof de verkoop van de kavels. De verkoop is voorspoedig verlopen. Winstneming per 31-12-2018: € 78.985,- (ten gunste van de RAG)

3. Overdracht en borging

3.1 Overdracht en borging projectresultaten

In deze paragraaf staat aan wie de projectresultaten zijn overgedragen en op welke manier. (wat, wie, budget):

Kwaliteit	
Kwaliteit van het project	
Wat is nodig om de kwaliteit van het resultaat te kunnen borgen?	Een voorziening voor werkzaamheden die eventueel nog moeten worden afgerond
Aanbeveling	Een beperkt deel van het eindresultaat van het project beschikbaar houden in de vorm van een voorziening
(Kwaliteit van de project)organisatie	
Welke teams zijn betrokken of moeten worden betrokken bij de overdracht en borging (incl. verantwoordelijke voor borging)?	Het project wordt overgedragen vanuit het grondbedrijf naar de openbare ruimte.
Aanbeveling	Afstemming van de overdracht tussen grondbedrijf en team HTBOR
Kwaliteit van de communicatie	
Wie moeten op welke wijze worden geïnformeerd over de overdracht en borging?	
Aanbeveling	

Tijd	
Welke tijd/capaciteit is nodig voor de overdracht en borging van het projectresultaat?	
Aanbeveling	

Geld	
Welk budget is nodig voor de overdracht en borging van het projectresultaat?	Per 31-12-2018 wordt een voorziening getroffen van € 8.055,- voor evt. resterende werkzaamheden voor afronding van het complex.
Aanbeveling	Ultimo 2019 nagaan of er nog kosten gemaakt zijn voor het project en het resterende bedrag uit de voorziening vrij laten vallen.

3.2 Risico/Knelpunten

Welke risico's/knelpunten doen zich voor bij de overdracht en borging van het project. Noem ook maatregelen.

Voorbeeld Risico analyse

	Risico	Kans 1-10	Effect 1-10	Respons- tijd 1-10*	Risico waarde **	Maatregelen
1	Er zijn geen risico's, het project is afgerond					
2						
3						
4						

* Hoe minder tijd je hebt om te reageren hoe hoger het cijfer

** Risicowaarde is een vermenigvuldigen van kans, effect en responstijd.

Bijlagen

Hier kan een beperkt aantal bijlagen worden opgenomen. Gestreefd moet worden naar zo min mogelijk documenten. De eindrapportage moet kort en overzichtelijk blijven.